

B7

PLÁN KONTROL

Akce: **STAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4387
V OBCI KELČ**

Investor: **Město Kelč**, Náměstí 5, 756 43 Kelč

Místo akce: Kelč

Zodp. projektant: Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a
Inženýrské konstrukce – ČKAIT 0002556

Projektant: Staveník Petr, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 04/2017

PLÁN KONTROL STAVEBNÍHO DOZORU, INVESTORA

Stavba: **STAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4387
V OBCI KELČ**

1. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ – 1X

- předání stavby
- zásah do okolního terénu
- vytýčení inženýrských sítí

2. ZEMNÍ PRÁCE – PRŮBĚŽNĚ

- provizorní dopravní značení
- odebrání ornice a zeminy, frézování povrchu komunikace
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace
- hutnění, spádování pláně

3. ODVODNĚNÍ – PRŮBĚŽNĚ

- osazení uličních vpustí a jejich napojení na výustní objekt

4. POLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV – PRŮBĚŽNĚ

- osazení obrubníků
- dodržení tloušťek konstrukčních vrstev, hutnění
- pokládka zámkové dlažby
- pokládka ohrusné vrstvy komunikace

5. DOKONČUJÍCÍ PRÁCE – PRŮBĚŽNĚ

- uvedení terénu do původního stavu
- úklid staveniště

6. ÚKLID STAVENIŠTĚ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, KOLAUDACE